

7	Кол-во наиболее серьезных нарушений выявленных за отчетный период на объектах ООО «УХТСафо»	0	0	0
8	Кол-во повреждений возникших и ликвидированных в течение отчетного периода	на территории сети	0	0
		на сетях переноса по локальным	0	0
9	Кол-во отключений в течение отчетного периода связанных с отключением электропитания	0	0	0
Мероприятия организационного характера				
Мероприятие		Срок выполнения		Примечание
1	Кол-во планов в соответствии с графиком	по плану		
2	Плановые проверки о готовности к отчетному периоду 2025-2026 г.г.	Март 2025 г.		
3	Изучение отчетных данных за отчетный период 2025-2026 г.г.	Март 2025 г.		
4	Проведение технических осмотров и ревизий для выявления скрытых дефектов	до 31.08.2025 г.		
5	Проведение плановых проверок	26.05.2025 Генеральный директор ООО «УХТСафо»		
6	Проведение технических осмотров и ревизий	до 31.08.2025 г.		
7	Проведение плановых проверок	до 31.08.2025 г.		

План мероприятий по повышению качества обслуживания клиентов 2025-2026 гг.				
Котельная п. "НДС"				
1	Котел водогрейный ВСТС-4-115 №1			
1.2	Текущий ремонт топлив ТПЗМ 1.8/73.0, ВЭП, дымососа ДН-11.2 с ан. д.в. 22 кВт 1500 об/мин.; дутьевого вентилятора ВДН-10 с ан. д.в. 11 кВт 1500 об/мин.; воздушного компрессора ВК-0-226, байпасного циркуля ВЦ-2.5 х(4+2) об/мин.; Ревизия электродвигателей, пускореверсивной аппаратуры, запорной арматуры	июнь	Пономарев П.В. Шапошников В.В.	
2	Котел водогрейный ВСТС-4-115 №2			
2.1	Текущий ремонт топлив ТПЗМ 1.8/73.0, ВЭП, дымососа ДН-11.2 с ан. д.в. 22 кВт 1500 об/мин.; дутьевого вентилятора ВДН-9 с ан. д.в. 11 кВт 1500 об/мин.; воздушного компрессора ВК-0-226, байпасного циркуля ВЦ-2.5 х(4+2) об/мин.; Ревизия электродвигателей, пускореверсивной аппаратуры, запорной арматуры	июль-август	Пономарев П.В. Шапошников В.В.	
3	Котел Е.6-14С (водогрейный режим работы) №3			
3.1	Текущий ремонт топлив ТПЗМ 1.8/73.0, ВЭП, дымососа ДН-11.2 с ан. д.в. 22 кВт 1500 об/мин.; дутьевого вентилятора ВДН-9 с ан. д.в. 11 кВт 1500 об/мин.; воздухоподогревателя ВП-2.56, байпасного циркуля ВЦ-2.5 х(4+2) об/мин.; Ревизия электродвигателей, пускореверсивной аппаратуры, запорной арматуры.	август-сентябрь	Пономарев П.В. Шапошников В.В.	
4	Текущий ремонт конвейера ленточного 1 подвеса ш.-650мм Л-90м, 2 подвеса ш.-650мм, Л-150м покрытия и заплата роликов вышедших из строя. Ремонт редуктора, ревизия эл.двигателя. Текущий ремонт дробилки ДДБ-4 с мотор. ревизия электродвигателя. Текущий ремонт питателя	июль-июль	Пономарев П.В. Шапошников В.В.	
5	Текущий ремонт фильтра нагретого котлового пара -1 с/уруги СИПЗ-4-1-4-0Н-№1	июнь	Пономарев П.В.	
6	Текущий ремонт установок утилизации SBC-2450-2500-фильтров (м) 1 ступени -2 шт.	июнь	Пономарев П.В.	
7	Текущий ремонт насосов (котлового контура, подпиточных, котлового контура, подпиточных насосов сетового контура, сетовых) -8 шт. Ревизия эл.двигателей, запорной арматуры	июнь	Пономарев П.В. Шапошников В.В.	
8	Текущий ремонт пластинчатых теплообменников NT 150NH/C-D-16/65-2 шт с обвязкой	июнь	Пономарев П.В.	
9	Текущий ремонт емкости подпитки котлового контура V-25м³	июнь	Пономарев П.В.	

10	Текущий ремонт стрелки ШЗУ №1, №2, №3 (чистка, ремонт, смазка всех направляющих блочной, трассового механизма, регулятора, зап. двигателя).	июнь-август	Понимарев П.В., Шиполинских В.В.
11	Бак аккумулятор У-100 м³. Внутренний, наружный осмотр, очистка, промывка, проверка на плотность, резинки и ремонт запорной арматуры приборов КИП/ПА.	май-сентябрь	Понимарев П.В.
12	ТО дымовой трубы испускной (высота 45 м, диаметр устья 1020 мм / периметр) осмотров.	май-сентябрь	Понимарев П.В.
12.1	Техническое обслуживание дымовой трубы испускной (высота 45 м, диаметр устья 1020 мм.)	август	Понимарев П.В. Специализированная организация
13	Здание котельной "Ген", Весенний и осенний осмотр, ТО	май-август	Понимарев П.В.
14	Электротехническая часть, КИП/ПА ГРЭС/БС на котельной, испытания средств защиты. Замер сопротивления заземления котельной.	май-сентябрь	Шиполинских В.В. Подрядная организация
15	Общестроительные работы (Косметический ремонт (подбелка, покраска)	май-сентябрь	Понимарев П.В.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «УКТС и Ко»

В.Н. Халенков

Иск. ШТО (6-18-47)

